

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		男女生宿舍楼卫生间装修工程						
主管部门		北京二商集团有限责任公司			实施单位		北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）	
项目负责人		郑旺			联系电话		13683665995	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.01	100.01	98.56	10	98.55%	9.85	
	其中：当年财政拨款	100.01	100.01	98.56	—	98.55%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对女生宿舍男生宿舍卫生间改造工程，彻底根治房间漏水等问题。改善了学生卫生间环境。提升了卫生间使用舒适性、便利性。改善了学生学习、生活的硬件条件。提升了后勤服务质量。				通过对女生宿舍男生宿舍卫生间改造工程，彻底根治房间漏水等问题。改善了学生卫生间环境。提升了卫生间使用舒适性、便利性。改善了学生学习、生活的硬件条件。提升了后勤服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造总面积	≥320m²	395m²	10	10	
		质量指标	达到国家、北京市设计和施工质量验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	拆除面层，重新做防水层，完成装饰面层，洁具安装工程时间	≤8月	8月	10	10	
			竣工验收时间	≤10月	9月	10	10	
		成本指标	项目总额控制数	≤100.01万元	98.56万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过卫生间改造，彻底根治卫生间漏水现象。消除卫生污染等问题。提升卫生间使用环境，改善学生宿舍配套设施。整体提升了校园硬件水平。为学校提升后勤服务质量打下坚实的物质基础。为提升学校的影响力创造了前提物质条件。	优	良	30	25	支撑材料不足，使用时间短，部分功能无法体现，待进一步跟踪
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	100%	10	8	满意度调查对象覆盖范围不全
总分						100	92.85	